

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 723 DEL 02/08/2023**

OGGETTO

OCDPC N. 622/2019 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 20/2022 CODICE INTERVENTO 17286 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE IN DISSESTO DELLA SP64 AL KM 9+200 IN COMUNE DI CARPINETI - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SECONDO IL DL 50/2022 COME MODIFICATO DALLA L.197/2022

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 435 del 13/05/2022, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 322 del 13/04/2023, si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo dell'“Intervento di consolidamento della scarpata di monte in dissesto della SP 64 al km 9+200 in comune di Carpineti”, CUP: C47H21007170001, per l'importo complessivo di € 80.000,00, finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 24/02/2022 “Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del terzo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile” - codice intervento 17286, così articolato:

	PROGETTO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74
TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32
Contributo ANAC	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 100,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00

- affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della L.108/2021 Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, comma 1, lettera a, n. 2.1, all'impresa Parenti Costruzioni Snc, con sede legale in Via Triglia n. 51 – 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F. E P.IVA 01559880354, con il ribasso del 1,85% sull'importo a base di gara,

corrispondente all'importo complessivo netto di aggiudicazione di € 59.582,02 (comprensivi di € 5.020,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui è aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 72.690,06, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69	€ 54.561,28
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74	€ 5.020,74
TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43	€ 59.582,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29	€ 13.108,04
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32	€ 2.525,32
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 100,00	€ 100,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96	€ 2.899,96
Ribasso e minor IVA		€ 1.254,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57	€ 20.417,98
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;
- in data 23/06/2022, con l'impresa Parenti Costruzioni s.n.c. di Incerti Parenti Paolino & C., è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 27/2022 - Protocollo n. 17521/2022;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 05/04/2023 e pertanto da tale data decorre il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 03/06/2023;
- con verbale del 16/05/2023 i lavori sono stati sospesi per condizioni meteorologiche e allerte meteo che impedivano il proseguimento dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 642 del 07/07/2023, è stata approvata una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), finalizzata alla risoluzione di problematiche sopravvenute e palesatesi in corso d'opera, dell'importo netto di € 3.761,34, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 63.343,36, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	DIFFERENZA
LAVORI IN APPALTO				

Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69	€ 54.561,28	€ 59.700,94	€ 5.139,66
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74	€ 5.020,74	€ 3.642,42	-€ 1.378,32
TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43	€ 59.582,02	€ 63.343,36	€ 3.761,34
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29	€ 13.108,04	€ 13.935,54	€ 827,50
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32	€ 2.525,32	€ 2.525,32	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Assicurazione progettista	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	-€ 100,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 165,25	-€ 334,75
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96	€ 2.899,96	€ 0,53	-€ 2.899,43
Ribasso e minor IVA		€ 1.254,66	€ 0,00	-€ 1.254,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57	€ 20.417,98	€ 16.656,64	-€ 3.761,34
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

- con verbale del 17/07/2023 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano la prosecuzione ed essendo stata redatta la perizia di variante, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 04/08/2023;
- in data 24/07/2023 e pertanto in tempo utile i lavori sono stati regolarmente ultimati, come attestato dal D.L. nel verbale di ultimazione;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 91 del 15/07/2022;
- la L. 197 del 29/12/2023 (Legge di bilancio), all'art. 1, c. 458 ha introdotto all'art. 26 del D.L. 50/2022 i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies;
- il comma 6-ter prevede, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 sia adottato applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 80 per cento;

- il comma 6-ter prevede inoltre che i maggiori importi siano riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- è stato pubblicato l'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/03/2023, n. 462 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 03/04/2023);
- si ritiene che per l'affidamento in oggetto si debba operare ai sensi del D.L. 50/2022, art. 26, comma 6-ter, come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022, riconoscendo i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati nella misura dell'80 per cento;

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, comma 6-ter, come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022;
- il Direttore dei lavori ha redatto in data 27/07/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 63.343,35 ed ha, altresì, redatto in data 27/07/2023 lo stato finale dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022, ammontante a netti € 3.889,70;
- a seguito della perizia di variante non risultano disponibilità nelle somme a disposizione del quadro economico di intervento, ad eccezione della somma irrisoria di € 0,53, che si ritiene inutilizzabile per la copertura dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, pari a netti € 3.889,70, oltre alla relativa IVA pari a € 855,73, trovano copertura tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023;

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate, a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi e secondo le disposizioni del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter;
- prendere atto che i maggiori importi, derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter; trovano copertura come sopra indicato;

- impegnare l'importo complessivo di € 4.745,43, composto da netti € 3.889,70 e da € 855,73 per relativa IVA, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2023 (impegno reiscritto 759/2023), con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9211646ABF ed il Codice Unico di Progetto (CUP) C47H21007170001;

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG7 e R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi e secondo le disposizioni del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, relativamente all'appalto dell' *"Intervento di consolidamento della scarpata di monte in dissesto della SP 64 al km 9+200 in comune di Carpineti"*;
- di dare atto che:
 - detti lavori ricadono tra quelli indicati dal D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter;
 - i maggiori importi, derivanti dall'applicazione del predetto comma 6-ter, pari a complessivi € 4.745,43, composti da netti € 3.889,70 e da € 855,733 per IVA, trovano copertura tra le somme disponibili, relative ad altri interventi ultimati di competenza della Provincia e per i quali sono stati eseguiti i necessari collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, come attestato dal Decreto del Presidente n. 133 del 25/07/2023;
- di impegnare l'importo complessivo di € 4.745,43, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2023 (impegno reiscritto 759/2023), con esigibilità anno 2023;
- di dare, infine, atto che:
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9211646ABF ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H21007170001;
 - il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 02/08/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma