

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1188 DEL 05/12/2023**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOCALITÀ PIANELLO, SUL FIUME SECCHIA, SULLA S.P. 108 CASTELNOVO NE' MONTI- BONDOLO-CARÙ, AL KM 6+800 - ADEGUAMENTO PREZZI

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Raffaella Pancioli, Istruttore Direttivo Tecnico del servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 156, del 04/03/2021, è stato affidato il servizio tecnico per la progettazione definitiva-esecutiva degli "Interventi di messa in sicurezza del ponte in località Pianello, sul Fiume Secchia, sulla S.P. 108 Castelnovo ne' Monti- Bondolo-Carù, al km 6+800", allo Studio Capellari Associati di Capellari Ing. Luca, Capellari Ing. Alberto e Romito Ing. Giorgia, con studio tecnico in Mirandola (MO), Via La Marchesa n. 3 - C.F. e P.IVA 03397190368;
- con determinazione dirigenziale n. 126 del 15/02/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo di € 1.485.111,82 di cui € 1.097.961,10 per lavori (comprensivi di € 198.692,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato con le risorse di cui al Decreto Ministeriale n.225 del 29 maggio 2021:

A) SOMME A BASE D'APPALTO			
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	899,268.37	
ONERI DELLA SICUREZZA	€	193,411.18	
ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA PER ONERI COVID 19	€	5,281.55	
TOTALE LAVORI			€ 1,097,961.10
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 17,567.38	
		€ 4,391.84	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 1,100.00	
Spese tecniche di D.L. e C.S.E.	netto Cassa e IVA	€ 34,000.00	
Spese tecniche collaudo tecnico-amministrativo	netto Cassa e IVA	€ 4,100.00	
Spese per prove e indagini sui materiali	netto IVA	€ 10,000.00	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 600.00	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	lordo IVA	€ 61,398.78	
IVA su lavori	22%	€ 241,551.44	
Contributo previdenziale	4%	€ 1,524.00	
IVA su altre voci	22%	€ 10,917.28	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 387,150.72
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 1,485,111.82

- a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 307 del 01/04/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati all'impresa DI DUCA COSTRUZIONI SRL - con sede in Via della Vandra n. 2837, a Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605, per l'importo dell'appalto pari a euro 1.027.278,61, comprensivo di euro 198.692,73 per oneri della sicurezza, per un ribasso del 7,86%, al netto dell'IVA;
- in data 12/10/2022, con determinazione dirigenziale n. 868, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante senza aumento della spesa complessivamente impegnata, a seguito del rinvenimento di uno stato di degrado dei materiali molto aumentato rispetto alle condizioni di progetto;
- la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, dell'importo di € 58.692,77, ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 1.085.971,38, comprensivi di € 166.009,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

Quadro Economico di riferimento		Importi da progetto	Importi da contratto	Importi di variante	Importi di variante a contratto	Differenza
A) SOMMA BASE D'APPALTO						
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 899,268.37	€ 828,585.88	€ 998,438.94	€ 919,961.64	€ 91,375.76
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 193,411.18	€ 193,411.18	€ 160,728.19	€ 160,728.19	-€ 32,682.99
ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA PER ONERI COVID 19		€ 5,281.55	€ 5,281.55	€ 5,281.55	€ 5,281.55	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 1,097,961.10	€ 1,027,278.61	€ 1,164,448.68	€ 1,085,971.38	€ 58,692.77
B) SOMMA A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						
Ribasso 7,86%			€ 70,682.49			-€ 70,682.49
Minore IVA			€ 15,550.15			-€ 15,550.15
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 17,567.38	€ 17,567.38	€ 17,567.38	€ 17,567.38	
		€ 4,391.84	€ 4,391.84	€ 4,391.84	€ 4,391.84	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	
Spese tecniche di D.L. e C.S.E.	netto Cassa e IVA	€ 34,000.00	€ 21,440.00	€ 21,440.00	€ 21,440.00	
Spese tecniche perizia di variante, D.L. e coordinamento (RIBASSATO - 36%)				€ 6,471.98	€ 6,471.98	€ 6,471.98
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	netto Cassa e IVA	€ 4,100.00	€ 4,100.00	€ 4,100.00	€ 4,100.00	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	
Spese per monitoraggio strutturale strumentali	netto IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	
Indennità di occupazione temporanea e ff.p.p.	non imponibile IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 61,398.78	€ 77,334.90	€ 83,750.72	€ 83,750.72	€ 6,415.82
IVA su lavori	22%	€ 241,551.44	€ 226,001.29	€ 256,178.71	€ 238,913.70	€ 30,177.42
Contributo previdenziale	4%	€ 1,524.00	€ 1,021.60	€ 1,280.48	€ 1,280.48	€ 258.88
IVA su altre voci	22%	€ 10,917.28	€ 8,043.55	€ 9,524.34	€ 9,524.34	€ 1,480.79
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 387,150.72	€ 457,833.21	€ 416,405.45	€ 398,140.45	-€ 41,427.76
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 1,485,111.82	€ 1,485,111.82	€ 1,580,854.13	€ 1,485,111.82	

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Arch. Raffaella Panciroli, Istruttore Direttivo Tecnico del servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- l'articolo 26 comma 6-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" così come modificato dall'art. 1 comma 458 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dispone

che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 80 per cento;

- sempre al comma 458 è indicato che i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; possono altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- è stato pubblicato l'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/03/2023, n. 462 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 03/04/2023);
- si ritiene che per l'affidamento in oggetto, si debba operare ai sensi dello stesso D.L. 50/2022, art. 26 comma 6-ter, così come modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, adeguando i prezzi.

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione del D.L. 50/2022 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- in data 28/07/2023 è stato emesso un certificato di pagamento 2bis per la compensazione dei maggiori costi delle lavorazioni effettuate pari a € 25.075,66 IVA compresa;
- in data 10/11/2023 è stato emesso il certificato di pagamento relativo al SAL 3, per il quale è necessario effettuare la compensazione dei maggiori costi per un ammontare di € 40.913,93 IVA compresa;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai lavori contabilizzati al SAL n. 2, pari a € 25.075,66 IVA inclusa, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti e sul ribasso di gara;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai lavori contabilizzati al SAL n. 3, pari a € 40.913,93 IVA inclusa, trovano copertura parziale all'interno del quadro economico, e precisamente per l'importo di € 15.769,23;

- per i maggiori oneri relativi al SAL n. 3 che non trovano copertura all'interno del quadro economico, pari a € 25.144,70 IVA inclusa, la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

Quadro Economico di riferimento		Importi da progetto	Importi da contratto	Importi di variante n°1	Importi di variante n°1 rimodulato	Differenza
A) SOMMEA BASE D'APPALTO						
IMPORTO DELLAVORISOGGETTIA RIBASSO		€ 899,268.37	€ 828,585.88	€ 998,438.94	€ 998,438.94	
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 193,411.18	€ 193,411.18	€ 160,728.19	€ 160,728.19	-€ 32,682.99
ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA PER ONERI COVID 19		€ 5,281.55	€ 5,281.55	€ 5,281.55	€ 5,281.55	
TOTALE LAVORIAL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 1,097,961.10	€ 1,027,278.61	€ 1,085,971.38	€ 1,085,971.38	€ 58,692.77
B) SOMMEA DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE						
Ribasso 7,86%			€ 70,682.49			-€ 70,682.49
Minore IVA			€ 15,550.15			-€ 15,550.15
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 17,567.38	€ 17,567.38	€ 17,567.38	€ 17,567.38	
		€ 4,391.84	€ 4,391.84	€ 4,391.84	€ 4,391.84	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	
Spese tecniche di D.L. e C.S.E.	netto Cassa e IVA	€ 34,000.00	€ 21,440.00	€ 21,440.00	€ 21,440.00	
Spese tecniche perizia di variante, D.L. e coordinamento (RIBASSATO -36%)				€ 8,096.30	€ 8,096.30	€ 8,096.30
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	netto Cassa e IVA	€ 4,100.00	€ 4,100.00	€ 4,100.00	€ 4,100.00	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	
Spese per monitoraggio strutturali strumentali	netto IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	
Indennità di occupazione temporanea eff.pp.	non imponibile IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 61,398.78	€ 77,334.90	€ 81,689.78	€ 40,844.89	€ 4,354.88
IVA su lavori	22%	€ 241,551.44	€ 226,001.29	€ 238,913.70	€ 238,913.70	€ 12,912.41
Contributo previdenziale	4%	€ 1,524.00	€ 1,021.60	€ 1,345.45	€ 1,345.45	€ 323.85
IVA su altre voci	22%	€ 10,917.28	€ 8,043.55	€ 9,895.99	€ 9,895.99	€ 1,852.43
Somma 50% imprevisti + ribasso	lordo IVA	€ -	€ -	€ -	€ 40,844.89	
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 - Disponibili - IVA COMPRESA - RISTORISAL 2bis E 3bis	22%	€ -	€ -	€ -	€ 65,989.59	
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 - Disponibili - IVA COMPRESA - RISTORISAL 2bis E 3bis da richiedere al fondo D.L. 73/2021	22%	€ -	€ -	€ -	€ 25,144.70	
TOTALE SOMMEA DISPOSIZIONE		€ 387,150.72	€ 457,833.21	€ 399,140.44	€ 399,140.45	-€ 58,692.77
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 1,485,111.82	€ 1,485,111.82	€ 1,485,111.82	€ 1,485,111.82	

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 comma 6-ter del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. trovano copertura come sopra indicato;
- di dare atto che l'importo di € 40.844,89 (di cui € 25.075,66 relativi al SAL 2 e € 15.769,23 relativi al SAL 3) trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, (impegno 136/2023) Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata con risorse di cui al D.M. 225/2021, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 9054718DA9 e il Codice Unico di Progetto (CUP): C27H21004310001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i.;
- di dare atto che:
 - i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
 - i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai lavori contabilizzati al SAL n. 2, pari a € 25.075,66 IVA inclusa, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti e sul ribasso di gara;
 - i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, ai lavori contabilizzati al SAL n. 3, pari a € 40.913,93 IVA inclusa, trovano copertura parziale all'interno del quadro economico, e precisamente per l'importo di € 15.769,23;

- per i maggiori oneri relativi al SAL n. 3, che non trovano copertura all'interno del quadro economico, la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

Quadro Economico di riferimento		Importi da progetto	Importi da contratto	Importi di variante n°1	Importi di variante n°1 rimodulato	Differenza
A) SOMMA BASE D'APPALTO						
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 899,268.37	€ 828,585.88	€ 998,438.94	€ 998,438.94	
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 193,411.18	€ 193,411.18	€ 160,728.19	€ 160,728.19	-€ 32,682.99
ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA PER ONERI COVID 19		€ 5,281.55	€ 5,281.55	€ 5,281.55	€ 5,281.55	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 1,097,961.10	€ 1,027,278.61	€ 1,085,971.38	€ 1,085,971.38	€ 58,692.77
B) SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
Ribasso 7,86%			€ 70,682.49			-€ 70,682.49
M inore IVA			€ 15,550.15			-€ 15,550.15
Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni Tecniche	non imponibile IVA	€ 17,567.38	€ 17,567.38	€ 17,567.38	€ 17,567.38	
		€ 4,391.84	€ 4,391.84	€ 4,391.84	€ 4,391.84	
Spese Assicurazione verificatore	lordo IVA	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	
Spese tecniche di D.L. e C.S.E.	netto Cassa e IVA	€ 34,000.00	€ 21,440.00	€ 21,440.00	€ 21,440.00	
Spese tecniche perizia di variante, D.L. e coordinamento (RIBASSATO -36%)				€ 8,096.30	€ 8,096.30	€ 8,096.30
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo	netto Cassa e IVA	€ 4,100.00	€ 4,100.00	€ 4,100.00	€ 4,100.00	
Spese per indagini e analisi di laboratorio	netto IVA	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	
Spese per monitoraggio strutturali strumentali	netto IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo ANAC	non imponibile IVA	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	€ 600.00	
Indennità di occupazione temporanea e ff.pp.	non imponibile IVA	€ -	€ -	€ -	€ -	
Lavori in economia, imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti	lordo IVA	€ 61,398.78	€ 77,334.90	€ 81,689.78	€ 40,844.89	€ 4,354.88
IVA su lavori	22%	€ 241,551.44	€ 226,001.29	€ 238,913.70	€ 238,913.70	€ 12,912.41
Contributo previdenziale	4%	€ 1,524.00	€ 1,021.60	€ 1,345.45	€ 1,345.45	€ 323.85
IVA su altre voci	22%	€ 10,917.28	€ 8,043.55	€ 9,895.99	€ 9,895.99	€ 1,852.43
Somma 50% imprevisti + ribasso	lordo IVA	€ -	€ -	€ -	€ 40,844.89	
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 - Disponibili - IVA COMPRESA - RISTORISAL 2bis E 3bis	22%	€ -	€ -	€ -	€ 65,989.59	
Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 - Disponibili - IVA COMPRESA - RISTORISAL 2bis E 3bis da richiedere al fondo D.L. 73/2021	22%	€ -	€ -	€ -	€ 25,144.70	
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 387,150.72	€ 457,833.21	€ 399,140.44	€ 399,140.45	-€ 58,692.77
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 1,485,111.82	€ 1,485,111.82	€ 1,485,111.82	€ 1,485,111.82	

- l'importo di € 40.844,89 (di cui € 25.075,66 relativi al SAL 1 e € 15.769,23 relativi al SAL 2) trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, (impegno 136/2023) Codice del

Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata con risorse di cui al D.M. 225/2021, con esigibilità della spesa anno 2023;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 9054718DA9 e il Codice Unico di Progetto (CUP): C27H21004310001;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Arch. Raffaella Panciroli, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti.

Reggio Emilia, lì 05/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1188 del 05/12/2023.

Reggio Emilia, lì 06/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA