

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 28 DEL 14/03/2024**

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITA' PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI - BONDOLO - CARU' APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO A SEGUITO DI RISERVE CONTABILI ISCRITTE DALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 126 del 15/02/2022, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITA' PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI – BONDOLO - CARU", concludente nell'importo di € 1.485.111,82 di cui € 1,097.961,10 per lavori (comprensivi di € 198.692,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n. 148 del 18/02/2022, e' stato affidato il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in argomento all'RTP formato dall'Ing. Fausto Viesi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1999, e dal Geom. Luca Viesi, iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1854;
- a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 307 del 01/04/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati all'impresa DI DUCA COSTRUZIONI SRL – con sede in Via della Vandra n. 2837, a Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605, per l'importo dell'appalto pari a euro 1.027.278,61, comprensivo di euro 198.692,73 per oneri della sicurezza, per un ribasso del 7,86%, al netto dell'IVA;
- in data 13/06/2022 è stato stipulato con l'impresa appaltatrice il contratto Protocollo n. 9347/2022, in forma di scrittura privata;
- il giorno 27/06/2022 sono stati consegnati all'impresa i lavori con apposito verbale di consegna;
- con Determinazione Dirigenziale n. 868 del 12/10/2022 è stata approvata perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 58.692,77, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 1.085.971,38, IVA esclusa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1312 del 22/12/2023, successivamente rettificata con determina n. 26 del 15/01/2024, e a seguito di Decreto del Presidente n. 253 del 22/12/2023 è stata approvata perizia di variante e suppletiva con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 163.593,22, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 1.249.564,59, IVA esclusa;
- l'impresa esecutrice ha iscritto riserve sulla contabilità lavori, come di seguito specificato
 - riserva n. 1, per € 531.000,00;
 - riserva n. 2, per € 1.403.488,65;
 - riserva n. 3, per € 110.850,00;

- l'importo complessivo delle riserve ha superato il limite di cui all'art. 205, comma 1, D.L.vo n. 50/2016;
- è stata acquisita la relazione riservata elaborata dall'Ing. Fausto Viesi, quale Direttore dei Lavori;
- il responsabile del procedimento ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore, relativamente alle riserve inoltrate per mezzo PEC in data 22/11/2023 dall'impresa Di Duca riguardanti gli Stati di Avanzamento dei Lavori N°1-2-3;
- il RUP ha formulato alle parti una proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016, secondo lo schema allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- l'impresa affidataria, con nota del 28.02.24 ha accolto la proposta di sottoscrivere l'accordo bonario formulata dal RUP;
- sono state valutate come infondate o come già sciolte le richieste di cui alla riserve n. 1, 2, 3, 4, 6, 7;
- sono state valutate come parzialmente fondate le richieste relative alla ridotta produttività riportate nella riserva 5 e quantificati in € 24.000,00, somma che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, come riformulato a seguito delle varianti progettuali in corso di approvazione, impegnato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, capitolo 5116 del PEG 2024;
- sussistono le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 205 D.Lgs. 50/2016 e che l'impresa affidataria accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di € 24.000,00, relativamente alla riserva n. 5;
- con la firma dell'accordo l'affidataria dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidataria in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall'accordo;
- la stazione appaltante – una volta effettuati i controlli obbligatori di legge ed eventualmente applicate le trattenute per surroghe verso enti previdenziali o per tributi - provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo, con la precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti all'affidataria gli interessi al tasso legale;
- l'accordo bonario verrà sottoscritto dal Dirigente competente e solo da tale momento diventerà impegnativo per la stazione appaltante;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell'art. 205 D.Lgs. 50/2016 lo schema di accordo bonario allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di € 24.000,00, relativamente alla riserva n. 5;
- di dare atto che l'accordo bonario verrà sottoscritto dal Dirigente competente e solo da tale momento diventerà impegnativo per la stazione appaltante;
- di dare atto che la somma di € 24.000,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, come riformulato a seguito delle varianti progettuali in corso di approvazione, impegnato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, capitolo 5116 del PEG 2024;
- di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Schema atto di accordo bonario;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 14/03/2024

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Proposta N° 2024/879

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITÀ PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI - BONDOLO - CARU' APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO A SEGUITO DI RISERVE CONTABILI ISCRITTE DALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 12/03/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Proposta N° 2024/879

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITÀ PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI - BONDOLO - CARU' APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO BONARIO A SEGUITO DI RISERVE CONTABILI ISCRITTE DALL'IMPRESA ESECUTRICE, SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 12/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 14/03/2024

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITA'
PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE'
MONTI - BONDOLO - CARU' APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
BONARIO A SEGUITO DI RISERVE CONTABILI ISCRITTE DALL'IMPRESA
ESECUTRICE, SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA
ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 14/03/2024

IL VICESEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.