

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 755 DEL 12/09/2024**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE IN LOCALITÀ PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA S.P. N. 108 "CASTELNOVO NE' MONTI-BONDOLO-CARÙ" AL KM 6+800. IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO BONARIO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE N. 28/2024.

Redattore: COCCONI STEFANO

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Raffaella Panciroli, funzionario dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 126 del 15/02/2022, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITÀ PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI – BONDOLO - CARU", cup C27H21004310001, concludente nell'importo di € 1.485.111,82 di cui € 1.097.961,10 per lavori (comprensivi di € 198.692,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n. 148 del 18/02/2022, è stato affidato il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in argomento all'RTP formato dall'Ing. Fausto Viesi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1999, e dal Geom. Luca Viesi, iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1854;
- a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 307 del 01/04/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati all'impresa DI DUCA COSTRUZIONI SRL – con sede in Via della Vandra n. 2837, a Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605, per l'importo dell'appalto pari a euro 1.027.278,61, comprensivo di euro 198.692,73 per oneri della sicurezza, per un ribasso del 7,86%, al netto dell'IVA;
- in data 13/06/2022 è stato stipulato con l'impresa appaltatrice il contratto Protocollo n. 9347/2022, in forma di scrittura privata;
- il giorno 27/06/2022 sono stati consegnati all'impresa i lavori con apposito verbale di consegna;
- con Determinazione Dirigenziale n. 868 del 12/10/2022 è stata approvata perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 58.692,77, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 1.085.971,38, IVA esclusa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1312 del 22/12/2023, successivamente rettificata con determina n. 26 del 15/01/2024, e a seguito di Decreto del Presidente n. 253 del 22/12/2023 è stata approvata perizia di variante e suppletiva con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento,

concludente nell'importo netto di € 163.593,22, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 1.249.564,59, IVA esclusa;

- l'impresa esecutrice ha iscritto riserve sulla contabilità lavori, come di seguito specificato
 - o riserva n. 1, per € 531.000,00;
 - o riserva n. 2, per € 1.403.488,65;
 - o riserva n. 3, per € 110.850,00;
- l'importo complessivo delle riserve ha superato il limite di cui all'art. 205, comma 1, D.L.vo n. 50/2016;
- è stata acquisita la relazione riservata elaborata dall'Ing. Fausto Viesi, quale Direttore dei Lavori;
- il responsabile del procedimento ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore, relativamente alle riserve inoltrate per mezzo PEC in data 22/11/2023 dall'impresa Di Duca riguardanti gli Stati di Avanzamento dei Lavori N°1-2-3;
- il RUP ha formulato alle parti una proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016, secondo lo schema allegato al Decreto del Presidente n. 28 del 14.3.2024;
- l'impresa affidataria, con nota del 28.02.24 ha accolto la proposta di sottoscrivere l'accordo bonario formulata dal RUP;
- sono state valutate come infondate o come già sciolte le richieste di cui alla riserve n. 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Visto il decreto presidenziale n. 28 del 14/03/2024 di approvazione della proposta di accordo bonario di cui sopra.

Ritenuto di:

- dare attuazione all'accordo bonario, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'impresa DI DUCA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via della Vandra n. 2837, ad Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605, secondo lo schema approvato con decreto presidenziale n. 28 del 14/03/2024, che prevede la somma di € 24.000,00 relativamente alla riserva n. 5 dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITA' PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI – BONDOLO - CARU";
- dare atto che la somma di € 24.000,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, come riformulato a seguito delle varianti progettuali approvate, impegnato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, capitolo 5116 del PEG 2024, impegno 872/2024, codice V livello 2020109012.

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0006 e di 2° livello R08G1OG12 DEL peg 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di dare attuazione all'accordo bonario, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'impresa DI DUCA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via della Vandra n. 2837, ad Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605, secondo lo schema approvato con decreto presidenziale n. 28 del 14/03/2024, che prevede la somma di € 24.000,00 relativamente alla riserva n. 5 dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITA' PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI – BONDOLO - CARU";
- di dare atto che la somma di € 24.000,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, come riformulato a seguito delle varianti progettuali approvate, impegnato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024, capitolo 5116 del PEG 2024, impegno 872/2024, codice V livello 2020109012.

Reggio Emilia, li 12/09/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 755 del 12/09/2024.

Reggio Emilia, li 12/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA