

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 976 DEL 14/11/2024**

**OGGETTO**

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E VILLA MINOZZO - LAVORI RELATIVI A N.6 CAMPATE E ALLA SPALLA DESTRA E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE". PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 789 DEL 26/09/2024

Redattore: MONTANARI LUCIA

RDP/RUP: PANCIROLI RAFFAELLA

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024 e n. 173 del 24/09/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Raffaella Pancioli, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 789 del 26/09/2024 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa complessivamente, originariamente impegnata, per l'intervento in oggetto;
- con tale variante si è inteso introdurre lavori supplementari, pienamente coerenti con le finalità generali del progetto iniziale, consistenti nella miglior conservazione dell'opera e funzionali alla riduzione dei futuri interventi di manutenzione; suddetti lavori sono:
  - realizzazione dell'impermeabilizzazione dell'impalcato;
  - rifacimento completo della pavimentazione, previa fresatura dell'esistente;
  - incremento oneri della sicurezza per riparazioni dei danni apportati dalle piene del Fiume Secchia;
- successivamente all'approvazione di detta variante si è ravvisata la necessità di effettuare una correzione delle quantità di alcune delle lavorazioni già indicate, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilizzazione e la finitura del piano viabile;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'arch. Raffaella Pancioli;

Considerato che:

- la presente variante risulta ammissibile ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera b del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori supplementari determinati da circostanze impreviste e imprevedibili in sede progettuale, che devono essere eseguiti dal contraente principale, resi necessari ma non inclusi nell'appalto iniziale e per cui un cambiamento del contraente comporterebbe disguidi e aumento dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto nuovamente la perizia suppletiva e di variante che modifica le quantità di alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016;

- detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti pertanto alla seguente categoria:
  - OG3 per euro 232.508,43;
- i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per l'esecuzione degli stessi il RUP non ha ritenuto di concedere proroghe sul termine di scadenza contrattuale;
- detta variante conclude nell'importo netto di € 232.508,43, portando l'importo contrattuale da € 1.194.007,55 a € 1.426.515,98, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata;
- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 22/10/2024, ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
- si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

	Importi parziali post gara	Importi TOTALI post gara	Importi parziali variante	Importi TOTALI variante	Differenza	%
<b>LAVORI IN APPALTO - AL NETTO DEL LOTTO 1</b>						
Lavori in appalto (al lordo del ribasso)	€ 1.272.693,09		€ 1.535.818,29			
Lavori in appalto (al netto del ribasso 19,58%)	€ 1.023.499,78		€ 1.235.105,07			
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 170.507,77	€ 1.443.200,86	€ 191.410,91	€ 1.918.640,11		
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>		<b>€ 1.194.007,55</b>		<b>€ 1.426.515,98</b>	<b>€ 232.508,43</b>	<b>19,473%</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
IVA Lavori (22%)	€ 262.681,66		€ 313.833,52			
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 80.721,06		€ 91.051,95			
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 16.310,11		€ 10.043,31			
Spese per relazione geologica e relative indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 14.323,04		€ 13.812,88			
Spese per prove di carico, ed eventuali prove dinamiche finalizzate al collaudo (IVA compresa)	€ 14.640,00		€ 14.640,00			
Incarico per collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 19.032,00		€ 19.032,00			
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 19.032,00		€ 25.579,93			
spese per pubblicità gara	€ 1.500,00		€ 1.500,00			
Contributo ANAC	€ 600,00		€ 600,00			
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, monitoraggi, arrotondamenti (IVA compresa)	€ 348.288,57		€ 54.526,42			
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 80% dell'importo lavori in appalto	€ 23.091,21		€ 23.091,21			
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 20% dell'importo lavori in appalto	€ 5.772,80		€ 5.772,80			
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>		<b>€ 805.992,45</b>		<b>€ 573.484,02</b>	<b>-€ 232.508,44</b>	<b>-28,847%</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 2.000.000,00</b>		<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,000%</b>

Si riportano anche i quadri economici distinti relativi al lotto 2 e al lotto 3:

Lotto 2:

	Importi parziali	Importi TOTALI
<b>LAVORI IN APPALTO - AL NETTO DEL LOTTO 1</b>		
Lavori in appalto (soggetti a ribasso)	€ 1.075.072,78	
Ribasso d'asta 19,58%	€ 210.499,25	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 133.987,64	
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>		<b>€ 998.561,16</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 219.683,46	
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 63.736,36	
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 7.030,32	
Spese per relazione geologica e relative indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 9.669,02	
Spese per prove di carico, ed eventuali prove dinamiche finalizzate al collaudo (IVA compresa)	€ 10.248,00	
Incarico per collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 13.322,40	
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 17.905,95	
spese per pubblicità gara	€ 1.050,00	
Contributo ANAC	€ 420,00	
Compensazione prezzi, imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 38.168,49	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 80% dell'importo lavori in appalto	€ 16.163,85	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 20% dell'importo lavori in appalto	€ 4.040,96	
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>		<b>€ 401.438,84</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.400.000,00</b>

Lotto 3:

<b>LAVORI IN APPALTO - AL NETTO DEL LOTTO 1</b>		
Lavori in appalto (soggetti a ribasso)	€	460.745,53
Ribasso d'asta 19,58%	€	90.213,97
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	57.423,27
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>		<b>€ 427.954,82</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€	94.150,06
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€	27.315,59
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€	3.012,99
Spese per relazione geologica e relative indagini geognostiche (IVA compresa)	€	4.143,86
Spese per prove di carico, ed eventuali prove dinamiche finalizzate al collaudo (IVA compresa)	€	4.392,00
Incarico per collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€	5.709,60
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€	7.673,98
spese per pubblicità gara	€	450,00
Contributo ANAC	€	180,00
Compensazione prezzi, imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	16.357,93
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 80% dell'importo lavori in appalto	€	6.927,36
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 20% dell'importo lavori in appalto	€	1.731,84
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>		<b>€ 172.045,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 600.000,00</b>

Viste le richieste con cui l'Ing. Salvatore Vera, di Main Engineering S.r.l., con sede legale in via Carlo Levi n.10, a Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 02203390532, di integrazione delle parcelle per gli incarichi professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, conferiti rispettivamente con determinazioni n. 136 del 17/02/2022 e 185 del 10/03/2023 di seguito dettagliate:

- per l'incarico di DL, conferito con determinazione n. 136 del 17/02/2022, CIG 9002143369, è pervenuta a mezzo PEC prot. n. 32744 del 05/11/2024 un ricalcolo sulla base del nuovo importo lavori pari a € 8.142,25 netti a cui vanno aggiunti contributo previdenziale ed IVA per un totale complessivo di € 10.330,89;
- per l'incarico di CSE, conferito con determinazione n. 185 del 10/03/2023, CIG 9694967BDA, è pervenuta a mezzo PEC prot. n. 32768 del 05/11/2024 un ricalcolo sulla base del nuovo importo lavori pari a € 5.160,73 netti a cui vanno aggiunti contributo previdenziale ed IVA per un totale complessivo di € 6.547,93;

Considerato inoltre che:

- in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto e dal DL 4/2022, è necessario corrispondere all'impresa l'importo derivante dalla revisione dei prezzi, per il quale la DL ha provveduto ad elaborare il calcolo al netto della compensazione del SAL1 già corrisposta;
- gli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo di revisione prezzi sono:
  - € 15.865,84, pari a € 19.356,34 IVA compresa, relativi al lotto 2, che andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
  - € 6.799,66, pari a € 8.295,57 IVA compresa relativi al lotto 3, che andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

Ritenuto pertanto di:

- rettificare la determinazione n. 789 del 26/09/2024 sulla scorta degli elaborati di perizia aggiornati dal Direttore lavori;
- approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 232.508,43, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 1.426.515,98, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
- integrare gli incarichi conferiti all'Ing. Salvatore Vera di Main Engineering srl;
- impegnare le somme derivanti dal calcolo di revisione prezzi;
- confermare gli elementi di fatto e di diritto costitutivi del provvedimento dirigenziale sopra richiamato, non modificati con il presente atto;

Dare atto che:

- la maggiore spesa per i lavori di cui alla presente variante ammontano a netti € 232.508,43, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 283.660,28, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento come segue:
  - € 166.078,44, pari a € 202.615,70 IVA compresa, relativi al lotto 2, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 873/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
  - € 66.429,99, pari a € 81.044,58 IVA compresa relativi al lotto 3, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 874/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- la maggiore spesa per i servizi tecnici, pari a € 16.878,82 lordi complessivi trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento come segue:

per l'incarico di Direzione Lavori, conferito con determinazione n. 136 del 17/02/2022, CIG 9002143369:

- € 6.103,25, pari a € 7.445,97 IVA compresa, relativi al lotto 2, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 873/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- € 2.364,69, pari a € 2.884,92 IVA compresa relativi al lotto 3, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 874/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza, conferito con determinazione n. 185 del 10/03/2023, CIG 9694967BDA:

- € 3.868,37, pari a € 4.719,41 IVA compresa, relativi al lotto 2, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 873/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- € 1.498,79, pari a € 1.828,52 IVA compresa relativi al lotto 3, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 874/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9002143369 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H20001640001 e C27H20001650001;

Visti gli obiettivi di 1° liv. 1005/008 e di 2° liv. R08G1OG8 del PEG 2024;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di rettificare la determinazione n.789 del 26/09/2024 sulla scorta degli elaborati di perizia aggiornati dal Direttore lavori;
- di approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 232.508,43, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 1.426.515,98, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
- impegnare le somme derivanti dal calcolo di revisione prezzi;

- di confermare gli elementi di fatto e di diritto costitutivi del provvedimento dirigenziale sopra richiamato, non modificati con il presente atto;
- di riapprovare il quadro economico complessivo e quelli relativi ai lotti 2 e 3, di seguito riportati:

	Importi parziali post gara	Importi TOTALI post gara	Importi parziali variante	Importi TOTALI variante	Differenza	%
<b>LAVORI IN APPALTO - AL NETTO DEL LOTTO 1</b>						
Lavori in appalto (al lordo del ribasso)	€ 1.272.693,09		€ 1.535.818,29			
Lavori in appalto (al netto del ribasso 19,58%)	€ 1.023.499,78		€ 1.235.105,07			
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 170.507,77	€ 1.443.200,86	€ 191.410,91	€ 1.918.640,11		
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>		<b>€ 1.194.007,55</b>		<b>€ 1.426.515,98</b>	<b>€ 232.508,43</b>	<b>19,473%</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
IVA Lavori (22%)	€ 262.681,66		€ 313.833,52			
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 80.721,06		€ 91.051,95			
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 16.310,11		€ 10.043,31			
Spese per relazione geologica e relative indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 14.323,04		€ 13.812,88			
Spese per prove di carico, ed eventuali prove dinamiche finalizzate al collaudo (IVA compresa)	€ 14.640,00		€ 14.640,00			
Incarico per collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 19.032,00		€ 19.032,00			
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 19.032,00		€ 25.579,93			
spese per pubblicità gara	€ 1.500,00		€ 1.500,00			
Contributo ANAC	€ 600,00		€ 600,00			
Lavori in economia, Imprevisti, accordi bonari, monitoraggi, arrotondamenti (IVA compresa)	€ 348.288,57		€ 54.526,42			
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 80% dell'importo lavori in appalto	€ 23.091,21		€ 23.091,21			
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 20% dell'importo lavori in appalto	€ 5.772,80		€ 5.772,80			
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>		<b>€ 805.992,45</b>		<b>€ 573.484,02</b>	<b>-€ 232.508,44</b>	<b>-28,847%</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 2.000.000,00</b>		<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,000%</b>

Lotto 2:



	Importi parziali	Importi TOTALI
<b>LAVORI IN APPALTO - AL NETTO DEL LOTTO 1</b>		
Lavori in appalto (soggetti a ribasso)	€ 1.075.072,78	
Ribasso d'asta 19,58%	€ 210.499,25	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 133.987,64	
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>		<b>€ 998.561,16</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 219.683,46	
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 63.736,36	
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€ 7.030,32	
Spese per relazione geologica e relative indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 9.669,02	
Spese per prove di carico, ed eventuali prove dinamiche finalizzate al collaudo (IVA compresa)	€ 10.248,00	
Incarico per collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 13.322,40	
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€ 17.905,95	
spese per pubblicità gara	€ 1.050,00	
Contributo ANAC	€ 420,00	
Compensazione prezzi, imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 38.168,49	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 80% dell'importo lavori in appalto	€ 16.163,85	
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 20% dell'importo lavori in appalto	€ 4.040,96	
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>		<b>€ 401.438,84</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.400.000,00</b>

Lotto 3:

<b>LAVORI IN APPALTO - AL NETTO DEL LOTTO 1</b>		
Lavori in appalto (soggetti a ribasso)	€	460.745,53
Ribasso d'asta 19,58%	€	90.213,97
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	57.423,27
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>		<b>€ 427.954,82</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€	94.150,06
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€	27.315,59
Spese per indagini, prove e analisi di laboratorio utili alla conoscenza della struttura pre-intervento (IVA compresa)	€	3.012,99
Spese per relazione geologica e relative indagini geognostiche (IVA compresa)	€	4.143,86
Spese per prove di carico, ed eventuali prove dinamiche finalizzate al collaudo (IVA compresa)	€	4.392,00
Incarico per collaudo statico (oneri previdenziali e IVA compresa)	€	5.709,60
Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA compresa)	€	7.673,98
spese per pubblicità gara	€	450,00
Contributo ANAC	€	180,00
Compensazione prezzi, imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	16.357,93
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 80% dell'importo lavori in appalto	€	6.927,36
Fondo (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) su 20% dell'importo lavori in appalto	€	1.731,84
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>		<b>€ 172.045,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 600.000,00</b>

- di dare atto che:
  - la maggiore spesa per i lavori di netti € 232.508,43, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 283.660,28, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento come segue:
    - € 166.078,44, pari a € 202.615,70 IVA compresa, relativi al lotto 2, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 873/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
    - € 66,429,99, pari a € 81.044,58 IVA compresa relativi al lotto 3, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 874/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
  - gli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo di revisione prezzi sono:

- € 15.865,84, pari a € 19.356,34 IVA compresa, relativi al lotto 2, che andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- € 6.799,66, pari a € 8.295,57 IVA compresa relativi al lotto 3, che andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- la maggiore spesa per i servizi tecnici, pari a € 16.878,82 lordi complessivi trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento come segue:  
per l'incarico di Direzione Lavori, conferito con determinazione n. 136 del 17/02/2022, CIG 9002143369:

- € 6.103,25, pari a € 7.445,97 IVA compresa, relativi al lotto 2, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 873/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- € 2.364,69, pari a € 2.884,92 IVA compresa relativi al lotto 3, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 874/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;

per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza, conferito con determinazione n. 185 del 10/03/2023, CIG 9694967BDA:

- € 3.868,37, pari a € 4.719,41 IVA compresa, relativi al lotto 2, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 873/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- € 1.498,79, pari a € 1.828,52 IVA compresa relativi al lotto 3, andranno impegnati alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5116, impegno 874/2024 del PEG 2024, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2024;
- tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 21/10/2024 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

- con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9002143369 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H20001640001 e C27H20001650001;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Raffaella Panciroli, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:

- relazione illustrativa
- quadro economico di raffronto

Reggio Emilia, li 14/11/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....