

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 755 DEL 07/08/2025**

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E RELATIVO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CON MESSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED IST. A. SECCHI, REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.E. E VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

RDP/RUP: DITARANTO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'arch. Giuseppe Ditaranto, funzionario tecnico del Servizio Sicurezza Sismica Edilizia e Programmazione Scolastica fa presente quanto segue;

- con determinazione dirigenziale n. 533 del 10/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme illuminotecniche e relativo miglioramento dell'efficienza energetica con messa in opera di corpi illuminanti a led, Ist. A. Secchi, Reggio Emilia, CUP: C82B25000270003, come da quadro economico indicato di seguito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E RELATIVO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA ENERGETICA CON MESSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED, IST. "A. SECCHI" - REGGIO EMILIA CUP: C82B25000260003		
DESCRIZIONE	Parametri	
IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso di gara)		€ 344 905,80
ONERI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)		€ 9 115,21
TOTALE LAVORI		€ 354 021,01
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		
<u>spese tecniche per incarichi esterni</u>		€ 1 457,45
<i>progettazione esecutiva</i>		
<i>direzione lavori</i>		
<i>sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)</i>		
<i>collaudo statico</i>		
<i>collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08</i>		
<i>collaudo tecnico amministrativo</i>		
<i>aggiornamenti catastali</i>		
<i>sommano</i>		
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 3, D.lgs. 36/2023) pari all'80% di € 7.080,42		€ 5 664,34
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 5, D.lgs. 36/2023) pari al 20% di € 7.080,42		€ 1 416,08
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
Accordo bonario		
Totale spese tecniche		€ 7 080,42
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 250,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 77 884,62
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	86 672,49
SOMME INDISPONIBILI			
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	440 693,50

- con la predetta determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna, con invito ad almeno 5 operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del Progetto, nell'Albo delle imprese adottato dalla Provincia, nel rispetto del principio di rotazione, come disciplinato nel Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti della Provincia;
- con determinazione dirigenziale n. 635 del 27/06/2025 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa Cattolica Costruzioni Edili, con sede legale in Reggio Emilia, viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356, con il ribasso del 9,65%;
- il quadro economico rimodulato a seguito della predetta aggiudicazione risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E RELATIVO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CON MESSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED, IST. "A. SECCHI" - REGGIO EMILIA CUP: C82B25000260003			
DESCRIZIONE	<i>Parametri</i>		
IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso di gara)		€	344 905,80
IMPORTO LAVORI (con ribasso di gara 9,65%)		€	311.622,39
ONERI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)		€	9,115,21
TOTALE LAVORI		€	320.737,60
SOMME A DISPOSIZIONE			
lavori in economia			
Spese tecniche			
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"			
<u>spese tecniche per incarichi esterni</u>		€	1.457,45
<i>progettazione esecutiva</i>			
<i>direzione lavori</i>			
<i>sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)</i>			
<i>collaudo statico</i>			
<i>collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08</i>			
<i>collaudo tecnico amministrativo</i>			
<i>aggiornamenti catastali</i>			
<i>sommano</i>			
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 3, D.lgs. 36/2023) pari all'80% di € 7.080,42		€	5.664,34
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 5, D.lgs. 36/2023) pari al 20% di € 7.080,42		€	1.416,08
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)			
Accordo bonario			
Totale spese tecniche		€	7.080,42
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€	250,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€	70.562,27
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%			

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 79.350,14
SOMME INDISPONIBILI		
ECONOMIE DI GARA		€ 40.605,76
TOTALE QUADRO ECONOMICO		
		€ 440.693,50

– in data 18/07/2025 è stato stipulato il contratto sotto forma di scrittura privata, n. ord. 26/2025, prot. 22383/1/2025, per l'importo netto di € 320.737,60, di cui € 311.622,39 per lavori, comprensivo di € 128.500,00 per costi della manodopera ed € 9.115,21 per oneri della sicurezza;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni supplementari a quelle previsto dal contratto, comunque finalizzate al complessivo miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ammissibili ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023;
- per tali ragioni, è stata redatta una perizia di variante, dal direttore dei lavori e Responsabile Unico del progetto arch. Giuseppe Ditaranto, consistenti principalmente in:
 - verniciatura dei corpi scaldanti ubicati al piano terra dell'Istituto;
 - demolizione parete di tamponamento al piano primo per ripristino aula esistente;
 - messa in opera velette di raccordo lucernari-controsoffitti piano terra;

Rilevato che:

- il direttore dei lavori e Responsabile Unico del Progetto, arch. Giuseppe Ditaranto, ha ritenendo la natura degli interventi, oggetto di variante, in linea con il progetto;
- la sopravvenuta necessità delle “prestazioni supplementari” suddette non giustificano in nessun modo un cambiamento del contraente ed al contempo:
 - sia impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- le citate modifiche sono individuate negli elaborati tecnici, che sono depositati agli atti presso il Servizio Sicurezza Sismica Edilizia e Programmazione Scolastica, consistenti:
 - TAV. A_Relazione Tecnica e del RUP ;
 - TAV.B_Computo metrico estimativo;
 - TAV.B1_Computo C. Sicurezza ;
 - TAV. C_Elenco prezzi unitari;
 - TAV.D_Quadro Economico ;
 - TAV. I.01_Stato di Fatto Tot. Tubi e Corpi Scaldanti (elab. Grafico);
 - TAV. I01_IRil. C. Scald- P 1 e 2 con indiv.parete al P1 da demolire;

- TAV. I02_ ST.Progetto Aula persistente;
 - TAV. I03_ Rilievo C. Scaldanti P.2
 - Atto di Sottomissione;
- per l'esecuzione di tali opere non si ritiene di dover concedere una proroga, in quanto gli stessi potranno trovare esecuzione anche tra le opere di completamento collaterali e non funzionali all'utilizzo dell'opera;
 - detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto;
 - detta variante conclude nell'importo netti di € 15.221,96 portando l'affidamento ad € 335.959,56 oneri fiscali esclusi, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata;
 - l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le condizioni a base dell'affidamento e in data 04/08/2025, ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Sicurezza Sismica Edilizia e Programmazione Scolastica, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
 - si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

Q. E. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E RELATIVO MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA CON MESSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED, IST. "A. SECCHI" - REGGIO EMILIA				
DESCRIZIONE	Parametri	Q.E. RIMODULATO	Q.E. VARIANTE	DIFFERENZE
IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso di gara)		€ 344.905,80	€ 361.219,46	
IMPORTO LAVORI (con ribasso di gara 9,65%)		€ 311.622,39	€ 326.361,78	€ 14.739,39
ONERI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)		€ 9.115,21	€ 9.597,78	€ 482,57
TOTALE LAVORI		€ 320.737,60	€ 335.959,56	€ 15.221,96
SOMME A DISPOSIZIONE				
lavori in economia				
Spese tecniche				
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"				
spese tecniche per incarichi esterni		€ 1.457,45		-€ 1.457,45
progettazione esecutiva				
direzione lavori				
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)				
collaudo statico				
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08				
collaudo tecnico amministrativo				
aggiornamenti catastali				
<i>sommario</i>				
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 3, D.lgs. 36/2023) pari all'80% di € 7.080,42 (7.416,34 con la perizia di variante)		€ 5.664,34	€ 5.933,07	€ 268,73
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 5, D.lgs. 36/2023) pari al 20% di € 7.080,42 (7.416,34 con la perizia di variante)		€ 1.416,08	€ 1.483,27	€ 67,19
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)				
Accordo bonario				
Totale spese tecniche		€ 7.080,42	€ 7.416,34	€ 335,92
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 250,00	€ 250,00	
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 70.562,27	€ 73.911,10	€ 3.348,83
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 79.350,14	€ 81.577,44	€ 2.227,30
SOMME INDISPONIBILI				
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 400.087,74	€ 417.537,00	€ 17.449,26
ECONOMIE DI GARA		€ 40.605,76	€ 23.156,50	
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 440.693,50	€ 440.693,50	

- la percentuale della variante si attesta al 5,65%;
- gli interventi nel rispetto del progetto esecutivo originario, finalizzati al miglioramento dell'opera, si inquadrano nei termini dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, come attestato dal DL nella relazione di Variante;

Ritenuto di:

- accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
- prendere atto della perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal direttore dei lavori e già autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto, concludente nell'importo netto di €

15.221,96, portando l'importo dei lavori in appalto a € 335.959,56, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

– di dare atto che:

- la maggiore spesa per lavori pari a € 18.570,79 IVA compresa, risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 al corrispondente cap. 4980 del PEG 2025, codice V livello 2020109003, finanziata con avanzo, prevista sull'impegno reiscritto 1692/2025;
- la spesa complessiva del progetto pari a € 440.693,50 trova copertura alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 al corrispondente cap. 4980 del PEG 2025, codice V livello 2020109003, finanziata con avanzo, prevista sull'impegno reiscritto 1692/2025;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'arch. Giuseppe Ditaranto, funzionario del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B73AFE2E58 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C82B25000260003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0105/0003 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
- di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'Impresa Cattolica Costruzioni Edili, con sede legale in Reggio Emilia, viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356, con il ribasso del 9,65%, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E RELATIVO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CON MESSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED, IST. "A. SECCHI" - REGGIO EMILIA CUP: C82B25000260003		
DESCRIZIONE	<i>Parametri</i>	
IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso di gara)		€ 344 905,80
IMPORTO LAVORI (con ribasso di gara 9,65%)		€ 311.622,39
ONERI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)		€ 9,115,21
TOTALE LAVORI		€ 320.737,60
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		
spese tecniche per incarichi esterni		€ 1.457,45
<i>progettazione esecutiva</i>		
<i>direzione lavori</i>		
<i>sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)</i>		
<i>collaudo statico</i>		
<i>collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08</i>		
<i>collaudo tecnico amministrativo</i>		
<i>aggiornamenti catastali</i>		
<i>sommano</i>		
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 3, D.lgs. 36/2023) pari all'80% di € 7.080,42		€ 5.664,34
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 5, D.lgs. 36/2023) pari al 20% di € 7.080,42		€ 1.416,08
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
Accordo bonario		
Totale spese tecniche		€ 7.080,42
Spese per commisioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 250,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 70.562,27
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 79.350,14
SOMME INDISPONIBILI		
ECONOMIE DI GARA		€ 40.605,76
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 440 693,50

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal direttore dei lavori e già autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto, relativa alla “Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme illuminotecniche e relativo miglioramento dell'efficienza energetica con messa in opera di corpi illuminanti a led ist. A. Secchi Reggio Emilia” - (CIG: B73AFE2E58 – CUP:C82B25000260003), in conformità a quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell' art.120 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dell'importo di € 15.221,96 portando l'affidamento ad € 335.959,56 oneri fiscali esclusi, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto;

Q. E. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ILLUMINOTECNICHE E RELATIVO MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA CON MESSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED, IST. "A. SECCHI" - REGGIO EMILIA				
DESCRIZIONE	Parametri	Q.E. RIMODULATO	Q.E. VARIANTE	DIFFERENZE
IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso di gara)		€ 344.905,80	€ 361.219,46	
IMPORTO LAVORI (con ribasso di gara 9,65%)		€ 311.622,39	€ 326.361,78	€ 14.739,39
ONERI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)		€ 9.115,21	€ 9.597,78	€ 482,57
TOTALE LAVORI		€ 320.737,60	€ 335.959,56	€ 15.221,96
SOMME A DISPOSIZIONE				
lavori in economia				
Spese tecniche				
imprevisti e arrotondamenti sui lavori compreso IVA*				
spese tecniche per incarichi esterni		€ 1.457,45		-€ 1.457,45
progettazione esecutiva				
direzione lavori				
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)				
collaudo statico				
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08				
collaudo tecnico amministrativo				
aggiornamenti catastali				
<i>somma</i>				
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 3, D.lgs. 36/2023) pari all'80% di € 7.080,42 (7.416,34 con la perizia di variante)		€ 5.664,34	€ 5.933,07	€ 268,73
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art. 45, comma 5, D.lgs. 36/2023) pari al 20% di € 7.080,42 (7.416,34 con la perizia di variante)		€ 1.416,08	€ 1.483,27	€ 67,19
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)				
Accordo bonario				
Totale spese tecniche		€ 7.080,42	€ 7.416,34	€ 335,92
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 250,00	€ 250,00	
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 70.562,27	€ 73.911,10	€ 3.348,83
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 79.350,14	€ 81.577,44	€ 2.227,30
SOMME INDISPONIBILI				
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 400.087,74	€ 417.537,00	€ 17.449,26
ECONOMIE DI GARA		€ 40.605,76	€ 23.156,50	
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 440.693,50	€ 440.693,50	

- di affidare i maggiori lavori all'Impresa Cattolica Costruzioni Edili, con sede legale in Reggio Emilia, viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;
- di dare atto che:
 - la perizia risulta composta dagli elaborati citati in premessa e depositati agli atti del Servizio Sicurezza Sismica Edilizia e Programmazione Scolastica;
 - per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente variante, il termine di ultimazione lavori rimane quello previsto dal contratto principale;
 - l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e che in data 04/08/2025 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio interessato, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori

integrativi della variante;

- la maggiore spesa per lavori pari a € 18.570,79 IVA compresa risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 al corrispondente cap. 4980 del PEG 2025, codice V livello 2020109003, finanziata con avanzo, prevista sull'impegno reiscritto 1692/2025;
- il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'arch. Giuseppe Ditaranto, funzionario tecnico del Servizio Sicurezza Sismica Edilizia e Programmazione Scolastica della Provincia;
- con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B73AFE2E58 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C82B25000260003.

Allegati:

- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo perizia di variante.

Reggio Emilia, li 07/08/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma