

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 652 DEL 28/09/2017**

OGGETTO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP467R-SP63R-SP486R (RETE REGIONALE) LOTTO N. 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO E GALLERIA SULLA SP486R IN LOCALITA' LUGO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI GIUNTI SUL VIADOTTO SALTINO LUNGO LA SP486R DI MONTEFIORINO, COMUNE DI BAISO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 971 del 18/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento di alcuni giunti sul viadotto Saltino lungo la SP486R "di Montefiorino", nel Comune di Baiso, nell'ambito del progetto denominato "interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R-SP63R-SP486R (rete regionale) lotto n. 1. Manutenzione straordinaria viadotto e galleria sulla SP486R in località Lugo" (finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 2221/2008), dell'importo complessivo di € 43.659,23, di cui € 34.915,49 per lavori, comprensivi di € 867,80 per oneri della sicurezza e € 4.688,37 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n.169, del 31/03/2016, a seguito dell'esito di indagine esplorativa di mercato, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, ultimo periodo e dell'art. 42, comma 4, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti all'Impresa STRADEDIL s.r.l., con sede in Via Sassorosso n. 38 a Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367, con il ribasso del 4,200%, corrispondente all'importo netto dei lavori di € 33.682,40, comprensivi degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione
A) Lavori in appalto		
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40
B) Somme a disposizione		
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92
b.3 Fondo art. 93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41
Ribasso e minore IVA		1.504,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23

- in data 21/03/2017 mediante scambio di corrispondenza Prot. n. 6709/4/2009 si è provveduto con la ditta di cui sopra alla stipula del relativo contratto, per l'importo netto di € 33.682,40;

- i lavori sono stati consegnati in data 28/08/2017, come risulta dal relativo verbale sottoscritto dalle parti;
- dai rilievi effettuati in corso d'opera è emersa la necessità di aumentare, in alcuni casi, le dimensioni trasversali dei giunti per garantire una maggiore durata agli stessi ed alle relative impermeabilizzazioni;
- per compensare tali maggiori dimensioni è stato approvato, in data 08/09/2017, un Verbale di Nuovi Prezzi contenente un nuovo prezzo (NP01);
- per il completamento di alcuni giunti, anche a causa della diversa conformazione del relativo supporto, venuta in luce a seguito della demolizione, occorre inoltre aumentare le quantità relative alla demolizione ed alla ricostruzione del giunto stesso, soprattutto in corrispondenza della mezzeria stradale e delle zone adiacenti i cordoli laterali;
- il Direttore dei Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto già previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.132, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per la presenza di eventi relativi alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e per rinvenimenti non prevedibili della fase progettuale, dell'importo netto di € 1.660,06, che porta l'importo netto contrattuale a € 35.342,46, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Variante	differenza
A) Lavori in appalto				
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23	29.763,91	1.637,68
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20	-250,60
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35	272,98
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46	1.660,06
B) Somme a disposizione				
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14	367,01
b.2 Spese tecniche – Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00	-380,92
b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63	-141,78
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00	-1.504,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77	-1.660,06
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23	0,00

- fra le opere previste in detta perizia sono comprese anche lavorazioni dettagliatamente descritte nel Verbale Nuovi Prezzi di cui sopra;
- le opere in variante non comporteranno aumenti delle tempistiche previste per le opere contrattuali;
- i lavori inerenti la variante in argomento non alterano la sostanza del progetto, né le condizioni del contratto principale;

- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovo prezzo sottoscritto; il nuovo prezzo è stato desunto dal Prezziario ANAS (listino prezzi 2017 NC-MS.2017) ed è stato assoggettato al ribasso d'asta come già previsto dal comma 4, del citato art. 163, del DPR 207/2010;
- l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 22/09/2017 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti;
- l'importo della perizia trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, la cui somma è già stata impegnata ed è disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5120, impegno riscritto n. 743/2017, sub impegno riscritto 184/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z3F17ABAF2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H09000070002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - la perizia di variante relativa all'intervento di adeguamento di alcuni giunti sul viadotto Saltino, lungo la SP486R "di Montefiorino", nel Comune di Baiso, nell'ambito del progetto denominato "interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza SP467R-SP63R-SP486R (rete regionale) lotto n.1. Manutenzione straordinaria viadotto e galleria sulla SP486R in località Lugo", redatta dalla Direzione Lavori, che determina un incremento contrattuale netto di € 1.660,06, senza aumento dell'importo complessivo originario di progetto, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Variante	differenza
A) Lavori in appalto				
a.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso	29.359,32	28.126,23	29.763,91	1.637,68
a.2 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	867,80	867,80	617,20	-250,60
a.3 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	4.688,37	4.688,37	4.961,35	272,98
TOTALE LAVORI IN APPALTO	34.915,49	33.682,40	35.342,46	1.660,06
B) Somme a disposizione				
b.1 I.V.A. sul totale dei lavori (22%)	7.681,41	7.410,13	7.777,14	367,01
b.2 Spese tecniche - Imprevisti - Accantonamenti	405,92	405,92	25,00	-380,92

b.3 Fondo art.93, comma 7bis D.Lgs. 163/2006	656,41	656,41	514,63	-141,78
Ribasso e minore IVA		1.504,37	0,00	-1.504,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.743,74	9.976,83	8.316,77	-1.660,06
IMPORTO TOTALE PROGETTO	43.659,23	43.659,23	43.659,23	0,00

- il verbale nuovo prezzo (NP1) conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'Impresa STRADEDIL s.r.l., con sede in Via Sassorosso n. 38 a Palagano (MO) – C.F. e P.IVA 01693720367, che si è resa disponibile a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- di dare atto che:
 - la spesa di € 43.659,23 è già stata impegnata ed è disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5120, impegno reiscritto n. 743/2017, sub impegno reiscritto 184/2017, del PEG 2017, con esigibilità anno 2017;
 - l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 22/09/2017 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti;
 - la perizia di variante non comporta alcun aumento rispetto all'importo complessivo originariamente impegnato e neppure alterazioni sostanziali del progetto ed è stata redatta, per la presenza di eventi relativi alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e per rinvenimenti non prevedibili della fase progettuale, in conformità a quanto già previsto al comma 1, lettera c), dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovo prezzo sottoscritto; il nuovo prezzo è stato desunto dal Prezziario ANAS (listino prezzi 2017 NC-MS.2017) ed è stato assoggettato al ribasso d'asta come già previsto dal comma 4, del citato art. 163, del DPR 207/2010;
 - con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Allegati:

- Computo metrico estimativo di variante.

Reggio Emilia, lì 28/09/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma