

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 426 DEL 05/07/2018**

OGGETTO

VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO - 2° LOTTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, CON AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE STANZIATA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Trasporti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 128 del 20/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo della variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti, dell'importo complessivo di € 3.452.420,00 (CIG 5636637BFD - CUP C91B13000100003), secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	€ 2.525.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 2.575.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00
Spese di pubblicazione	€ 10.000,00
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 566.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.452.420,00

- a seguito dell'esito di procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 163/2006 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e seguenti, del citato D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta conclusiva del 20/05/2014, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa UNIECO società cooperativa, con sede in Via Meuccio Ruini, 10 a Reggio Emilia - P.I. 00301010351, con il punteggio totale di 104,34;
- non si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in quanto, a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica, si è dovuto sospendere l'appalto;
- successivamente si è provveduto a finanziare la spesa complessiva di € 3.452.420,00, come indicato specificamente nella determinazione dirigenziale n. 899 del 20/12/2016 e di seguito riassunto:
 - ✓ per € 1.000.000,00 con finanziamenti regionali di cui alla convenzione, tra Regione Emilia – Romagna, Comune di Castelnovo né Monti e Provincia, sottoscritta in data 6 dicembre 2016;

- ✓ per € 20.000,00 con finanziamenti del Comune predetto di cui alla convenzione precitata;
 - ✓ per € 2.432.420,00 con fondi provinciali derivanti in parte da alienazioni di immobili;
- con determinazione dirigenziale n. 961 del 30/12/2016, si è provveduto ad aggiudicare in maniera definitiva non efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs.vo n. 163/2006, l'esecuzione dei lavori in argomento a UNIECO società cooperativa, di Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 10, che ha ottenuto il punteggio di 104,34/115, avendo offerto inoltre un ribasso sull'importo lavori di 22,339%, per un importo di € 2.010.940,25 al netto di IVA, comprendente € 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - con D.M. n. 161 del 07/04/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato la messa in liquidazione coatta amministrativa di UNIECO Società Cooperativa, nominando il dott. Corrado Baldini commissario liquidatore;
 - ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, tale situazione ha comportato l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione;
 - con determinazione dirigenziale n. 268 del 27/04/2017, è stato, pertanto, disposto l'annullamento dell'aggiudicazione a favore di UNIECO Società Cooperativa dei lavori in argomento e l'esclusione della stessa dalla gara di cui sopra;
 - in data 11/05/2017 si è tenuta la seduta aperta della gara nella quale, preso atto di quanto sopra evidenziato, si è scorsa la graduatoria al fine di individuare l'impresa 2^a classificata, rappresentata da una costituenda ATI composta dalla Capogruppo lembo Michele s.r.l., con sede a Noceto (PR), in Via Europa n. 13 – C.F./P.I. 02555430343 e dalla mandante Camar società cooperativa, con sede a Castelnovo né Monti (RE), Isolato Maestà, 2 – C.F./P.I. 02590000358;
 - con determinazione dirigenziale n. 337 del 19/05/2017, i lavori in parola sono stati aggiudicati alla predetta costituenda A.T.I., che ha offerto:
 - ✓ il ribasso del 13,312%, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 2.238.872,00, di cui € 50.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - ✓ il rialzo percentuale rispetto al prezzo base per l'acquisto dell'immobile del 60%, corrispondente al prezzo totale di € 276.000,00, somma che va detratta dal compenso corrisposto alla impresa;
 - ✓ un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto a quello assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 90;
 - con determinazione dirigenziale n. 462 del 18/07/2017 si è preso atto della mancata costituzione della suddetta ATI e, verificatone il possesso dei requisiti e l'intento di proseguire nella realizzazione dei lavori, si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa lembo Michele s.r.l., per il citato importo di € 2.238.872,00, compresi gli oneri per la sicurezza di € 50.000,00 pari al ribasso del 13,312%, al netto dell'IVA;
 - in conseguenza di detta aggiudicazione il quadro economico è risultato il seguente:

A) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO
LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	€ 2.525.000,00	€ 2.188.872,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.000,00	€ 50.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 2.575.000,00	€ 2.238.872,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00	€ 300.920,00
Spese di pubblicazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 566.500,00	€ 492.551,84
Ribasso e minore IVA		€ 410.076,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00	€ 1.213.548,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.452.420,00	€ 3.452.420,00

- la spesa complessiva del progetto è disponibile, alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018 (impegni reiscritti n.501-502-503-504-505-506/2018), con esigibilità anno 2018;
- in data 03/07/2017, si è provveduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, fissando il termine per l'ultimazione degli stessi in 240 giorni dalla consegna medesima, corrispondente alla data del 27/02/2018;
- il contratto con l'Impresa di cui sopra è stato stipulato in data 21/07/2017 – Rep. n. 15622, registrato a Reggio Emilia presso l'Agenzia delle Entrate il 01/08/2017, serie 1 – n. 94;
- causa le avverse condizioni atmosferiche, in corso d'opera si è proceduto alle seguenti sospensioni dei lavori:
 1. Verbale di sospensione dei lavori del 11/11/2017 con relativo Verbale di ripresa del 20/11/2017, dopo una sospensione di giorni 9;
 2. Verbale di sospensione dei lavori del 23/12/2017 con relativo Verbale di ripresa del 08/01/2018, dopo una sospensione di giorni 16;
 3. Verbale di sospensione dei lavori del 01/02/2018 con relativo Verbale di ripresa del 13/02/2018, dopo una sospensione di giorni 12;
 4. Verbale di sospensione dei lavori del 22/02/2018 con relativo Verbale di ripresa del 05/03/2018, dopo una sospensione di giorni 11;
- in conseguenza delle sospensioni di cui sopra, con durata complessiva pari a 48 giorni naturali e consecutivi, la nuova scadenza contrattuale restava fissata per il giorno 16/04/2018;
- nel corso dei lavori sono emersi fatti e circostanze che hanno determinato la necessità di introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto di appalto, ai sensi di quanto già previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale; tali circostanze non sono imputabili alla stazione appaltante;

- dalle verifiche integrative realizzate in corso d'opera da parte dell'Impresa su richiesta della Direzione Lavori per approfondire gli aspetti geologici-geotecnici connessi alla realizzazione delle opere strutturali di sostegno dei versanti ("fori - test" realizzati con la macchina per la realizzazione di pali e con la macchina per la realizzazione di tiranti) è emerso infatti come il profilo della marna fosse per alcuni tratti più profondo di quanto previsto e prevedibile in fase di progetto;
- tale situazione geologica comporta necessariamente una modifica alle opere strutturali di sostegno, dovendosi conseguentemente modificare sia la lunghezza dei pali trivellati, sia quella dei tiranti;
- i sondaggi hanno permesso, inoltre, di evidenziare che il materiale presente in sito nel tratto critico in questione presenta caratteristiche meccaniche mediocri, con presenza di laterizi, rottami e manufatti vari che, favorendo l'infiltrazione e il ristagno delle acque, mantengono molle il complesso. Tale materiale non risulta idoneo al trattamento a calce, per cui si rende necessario procedere ad un intervento di bonifica mediante sostituzione del terreno scadente rinvenuto in sito con terreno proveniente dagli scavi di sbancamento di altre sezioni avente caratteristiche meccaniche idonee alla stabilizzazione a calce;
- a causa dello smottamento occorso nel mese di novembre 2017 a seguito delle copiose precipitazioni nell'area, si è inoltre valutato necessario portare l'estradosso della trave di correa della berlinese di monte a una quota superiore rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, al fine di ridurre la pendenza del versante di monte e migliorarne quindi la stabilità rispetto alla situazione preesistente; la piccola frana verificatasi, infatti, ha dimostrato come la stabilità di quel pendio fosse già al limite dell'equilibrio;
- la Direzione Lavori ha inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento la "proposta di redazione di una perizia suppletiva e di variante – Relazione del Direttore dei Lavori", del 14/03/2018, chiedendo l'autorizzazione a procedere alla redazione della perizia stessa;
- il 10/04/2018, con lettera Prot. n. 7785/2/2008, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la Direzione Lavori a procedere alla redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
- in data 11/04/2018 è stato redatto il Verbale di sospensione parziale dei lavori con il quale è stato ordinato all'Impresa appaltatrice di sospendere parzialmente i lavori, ma solo limitatamente alle opere strutturali di sostegno dei versanti per le quali sono in corso i necessari approfondimenti di carattere geologico-geotecnico di cui alla redigenda perizia;
- per le motivazioni di cui sopra in data 29/06/2018 è stata trasmessa la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Tiziano Binini in data 26/06/2018, assunta agli atti con Prot. n. 15558/2/2008, del 04/07/2018 e composta dai seguenti allegati:

DOCUMENTI:

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (da NP01 a NP28)

R.01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA GENERALE

R.02 RELAZIONE GEOLOGICA

R.03 RELAZIONE GEOTECNICA

R.04a TABULATO DI CALCOLO – PARTE 1

R.04b TABULATO DI CALCOLO – PARTE 2

R.04c TABULATO DI CALCOLO – PARTE 3

R.04d TABULATO DI CALCOLO – PARTE 4

R.05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R.06 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

R.07 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

R.08 QUADRO ECONOMICO

ELABORATI GRAFICI:

Tav. 10 LIBRETTO DELLE SEZIONI 1:200

Tav. 17 POSIZIONAMENTO E PARTICOLARI GUARD-RAIL 1:2000/20 Autocad

Tav.18 PANNELLI DI RIVESTIMENTO BERLINESI DI MONTE: tracciamento e sagomature 1:2000/200/20

OPERE DI SOSTEGNO DEI VERSANTI:

B.01 BERLINESI E TIRANTI: planimetria di tracciamento 1:500

B.02 BERLINESI E TIRANTI: profilo altimetrico trave di correa di monte 1:200

B.03 BERLINESI E TIRANTI: profilo altimetrico trave di correa di valle 1:200

B.04 BERLINESI E TIRANTI: armature berlinesi di monte 1:50

B.05 BERLINESI E TIRANTI: armature berlinesi di valle 1:50

B.06 BERLINESI E TIRANTI: travi di correa e particolari tiranti 1:50/20

B.07 BERLINESI E TIRANTI: planimetria tiranti 1:500

ELABORATI GRAFICI PERIZIA:

PV.01 BONIFICA RILEVATO TRA LE SEZIONI 68 – 74 - Planimetria e sezione tipologica 1:200/100

PV.02 ATTRAVERSAMENTI STRADALI - Planimetria sezioni e particolari costruttivi 1:200/50

PV.03 BY-PASS FOGNATURA A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI - Planimetria e sezioni 1:200/50

PV.04 SISTEMAZIONE SCARPATA VASCA DI CALMA TOMBINO 1° STRALCIO – Planimetria e sezioni 1:200/50

PV.05 AREA PER DEPOSITO TERRENO PERMANENTE - Stato di fatto 1:2000/200

PV.06 AREA PER DEPOSITO TERRENO PERMANENTE - Progetto 1:2000/200

- la suddetta perizia suppletiva e di variante ha fissato l'importo complessivo dei lavori in appalto in € 2.628.872,00, oltre a € 60.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.688.872,00 , IVA esclusa, determinando pertanto una maggiorazione contrattuale di € 450.000,00, IVA esclusa, di cui € 10.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, rispetto all'importo netto di aggiudicazione (superiore al 20% contrattuale);
- tale maggiore importo è stato determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione e dei nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 (da NP1 a NP28), conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento; tali nuovi prezzi sono stati assoggettati al medesimo ribasso del contratto d'appalto originario;
- il quadro economico comparativo di raffronto risulta il seguente:

A) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	Differenza
LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	€ 2.525.000,00	€ 2.188.872,00	€ 2.628.872,00	€ 440.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 2.575.000,00	€ 2.238.872,00	€ 2.688.872,00	€ 450.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00	€ 300.920,00	€ 321.344,02	€ 20.424,02
Spese di pubblicazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 600,00	-€ 9.400,00
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 566.500,00	€ 492.551,84	€ 591.551,84	€ 99.000,00
Ribasso e minore IVA		€ 410.076,16	€ 0,00	-€ 410.076,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00	€ 1.213.548,00	€ 913.495,86	-€ 300.052,14
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 3.452.420,00	€ 3.452.420,00	€ 3.602.367,86	€ 149.947,86

- essendo la suddetta perizia suppletiva e di variante di importo superiore alla cifra originariamente stanziata (l'importo complessivo dell'opera è pari a € 3.602.367,86) , emerge la necessità di integrare il finanziamento ad oggi previsto, pari a € 3.452.420,00, con la somma di € 149.947,86, come deducibile dal quadro comparativo di raffronto di cui sopra;
- pertanto la maggiore spesa conseguente alla perizia in argomento trova copertura in parte fra le somme a disposizione del relativo progetto, mentre la somma eccedente l'importo originario di progetto pari a € 149.947,86, è stata prevista alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018, finanziata dalla Provincia con avanzo;

Preso atto che:

- l'Impresa lembo Michele s.r.l., ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, firmando in data 04/07/2018 l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori e diversi lavori sopra descritti;
- si rende necessaria, inoltre, una proroga dei tempi contrattuali per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di perizia pari a 213 giorni naturali e consecutivi; pertanto il tempo contrattuale complessivo passerebbe da 240 giorni a 453 giorni naturali consecutivi, portando la nuova scadenza contrattuale al 15/11/2018;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di:

- accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

- prendere atto della perizia suppletiva e di variante, con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di € 450.000,00, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 2.688.872,00, IVA esclusa, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 5636637BFD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C91B13000100003 e per la variante il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7560048CF5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C91B18000180003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia suppletiva e di variante, relativa ai lavori di realizzazione della variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti, con le modalità descritte in premessa;
- di prendere atto:
 - ✓ della perizia suppletiva e di variante di cui sopra con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell'importo netto di di € 450.000,00, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 2.688.872,00, IVA esclusa, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	Differenza
LAVORI A CORPO soggetti a ribasso	€ 2.525.000,00	€ 2.188.872,00	€ 2.628.872,00	€ 440.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 10.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 2.575.000,00	€ 2.238.872,00	€ 2.688.872,00	€ 450.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri e risoluzione interferenze	€ 300.920,00	€ 300.920,00	€ 321.344,02	€ 20.424,02
Spese di pubblicazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 600,00	-€ 9.400,00
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 566.500,00	€ 492.551,84	€ 591.551,84	€ 99.000,00
Ribasso e minore IVA		€ 410.076,16	€ 0,00	-€ 410.076,16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00	€ 1.213.548,00	€ 913.495,86	-€ 300.052,14
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 3.452.420,00	€ 3.452.420,00	€ 3.602.367,86	€ 149.947,86

- ✓ del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 (da NP1 a NP28), conservato agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

- di affidare i relativi lavori all'impresa Iembo Michele s.r.l., con sede a Noceto (PR), in Via Europa n. 13 – C.F./P.I. 02555430343, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, una proroga di 213 giorni sul termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori;
- di dare atto che:
 - la variante in parola è tesa alla soluzione dei problemi conseguenti alla presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera e di rinvenimenti imprevisi e non prevedibili nella fase progettuale, non imputabili alla stazione appaltante, verificatisi in corso d'opera e rientra nella fattispecie già prevista all'art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
 - la maggiore spesa di cui sopra trova copertura in parte fra le somme a disposizione del relativo progetto, mentre la somma eccedente l'importo originario di progetto pari a € 149.947,86, è da imputare alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018, finanziata dalla Provincia con avanzo;
 - l'appaltatore, ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, firmando in data 04/07/2018 l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori e diversi lavori sopra descritti;
 - i nuovi prezzi concordati, di cui al Verbale di nuovi prezzi n. 1 (da NP.1 a NP28), sono stati assoggettati al medesimo ribasso del contratto d'appalto originario;
 - con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in forma di atto pubblico amministrativo, in modalità elettronica;
 - la variante in argomento è composta dalla documentazione in premessa riportata, conservata in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia; di detti documenti originali vengono allegati in copia al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, i seguenti:
 - ✓ R.05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - ✓ R.06 QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTI;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 5636637BFD e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C91B13000100003 e per la variante il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7560048CF5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C91B18000180003.

Reggio Emilia, li 05/07/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma