

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 515 DEL 21/08/2018**

OGGETTO

VARIANTE DI PONTEROSSO 2° STRALCIO - 2° LOTTO IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI. ESTENSIONE SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 403 DEL 21/06/2017

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 dell'11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 dell'1/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Alta Specializzazione Trasporti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 128 del 20/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo della variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto, in Comune di Castelnovo ne' Monti, dell'importo complessivo di € 3.452.420,00;
- a seguito dell'esito di procedura aperta, nella seduta conclusiva del 20/05/2014, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa UNIECO società cooperativa, con sede in Via Meuccio Ruini, 10 a Reggio Emilia - P.I. 00301010351;
- con determinazione dirigenziale n.684, del 18/06/2014, previa indagine esplorativa di mercato, è stato affidato direttamente allo studio tecnico associato GEOPROGETTI di Castelnovo ne' Monti (RE) - C.F. e P.IVA 01541730352, il servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Variante di Ponterosso di cui sopra, per l'importo netto € 10.351,80 (ribasso del 46,00% sull'importo netto a base di gara), corrispondente a lordi € 13.134,36 (comprensivi di contributo integrativo 4% e IVA 22%);
- non si è provveduto, all'epoca, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in quanto, a seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica, si è dovuto sospendere l'appalto;
- non si è, altresì, proceduto alla stipula del contratto, né alla consegna del servizio in pendenza del contratto;
- successivamente si è provveduto a finanziare la spesa complessiva della variante e con determinazione dirigenziale n. 961 del 30/12/2016, è stata aggiudicata in via definitiva non efficace, l'esecuzione dei relativi lavori a UNIECO società cooperativa, di Reggio Emilia;
- con D.M. n. 161 del 07/04/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato, per UNIECO soc. coop., la messa in liquidazione coatta amministrativa nominando un commissario liquidatore;
- con determinazione dirigenziale n. 268 del 27/04/2017, è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione di cui sopra e in data 11/05/2017 si è tenuta la seduta aperta della gara nella quale, preso atto di quanto sopra evidenziato, si è scorsa la graduatoria al

fine di individuare l'impresa 2^a classificata, rappresentata da una costituenda ATI composta dalla Capogruppo Iembo Michele s.r.l. di Noceto (PR) e dalla mandante Camar società cooperativa, di Castelnovo né Monti (RE);

- con determinazione dirigenziale n. 337 del 19/05/2017, i lavori sono stati aggiudicati alla predetta costituenda A.T.I. e con successiva determinazione dirigenziale n. 462 del 18/07/2017, si è preso atto della mancata costituzione dell'ATI suddetta e, verificazione il possesso dei requisiti e l'intento di proseguire nella realizzazione dei lavori, si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Iembo Michele s.r.l.;
- è stato ricontattato lo studio tecnico associato GEOPROGETTI di Castelnovo ne' Monti (RE), al fine della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della variante;
- il geom. Mario Costi dello studio di cui sopra, con nota dell'1/06/2017, acquisita agli atti in pari data con Prot. 13797/2/2008, ha comunicato l'impossibilità ad eseguire la prestazione di cui sopra;
- il Responsabile Unico del Procedimento, vista l'urgenza di procedere nell'esecuzione dei lavori, in considerazione del tempo trascorso, ha interpellato progressivamente i soggetti che avevano partecipato all'indagine esplorativa di mercato della procedura sopra citata;
- il 2° operatore economico classificato, Progetti Ambientali Integrati s.a.s. di Castelnovo ne' Monti (RE), si è reso disponibile all'effettuazione della prestazione, alle condizioni proposte in sede di offerta e precisamente con il ribasso del 45,76%, come da nota acquisita agli atti con Prot. 14348/2/2008 dell'8/06/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 403 del 21/06/2017 è stato pertanto revocato l'affidamento allo studio tecnico associato GEOPROGETTI di Castelnovo ne' Monti (RE), C.F. e P.IVA 01541730352, del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza di cui alla determinazione dirigenziale n. 684 del 18/06/2014 e contestualmente affidato il servizio stesso, ai sensi di quanto già previsto dall'art. 125 del D.Lgs.163/2006, allo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s., con sede in Via Fontanesi n. 18/B a Felina di Castelnovo né Monti (RE) - P.IVA 01583500358, per l'importo netto di € 10.397,81, corrispondenti a lordi € 13.192,74;
- il 03/07/2017, si è provveduto alla consegna dei lavori di realizzazione della variante, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, fissando il termine per l'ultimazione degli stessi in 240 giorni dalla consegna medesima, corrispondente alla data del 27/02/2018;
- il 12/07/2017, con lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s., è stato stipulato il contratto, assunto agli atti con Prot. 17808/2/2008 del 13/07/2017;
- durante il corso dei lavori della Variante di Ponterosso 2° stralcio - 2° lotto sono state effettuate delle verifiche integrative per approfondire aspetti geologici-geotecnici connessi alla realizzazione delle opere strutturali di sostegno dei versanti; da tali

sondaggi è emerso come il profilo della marna fosse per alcuni tratti più profondo di quanto previsto e prevedibile in fase di progetto;

- tale situazione geologica ha comportato necessariamente una modifica alle opere strutturali di sostegno; i sondaggi hanno inoltre evidenziato come il materiale presente in sito nel tratto critico in questione presenti caratteristiche meccaniche mediocri, per cui si rende necessario procedere ad un intervento di bonifica; si è inoltre verificata una piccola frana ed è risultato necessario portare l'estradosso della trave di correa della berlinese di monte a una quota superiore, rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, al fine di ridurre la pendenza del versante di monte e migliorarne quindi la stabilità rispetto alla situazione preesistente;
- è stata quindi redatta una perizia suppletiva e di variante (conseguente alle indagini geologiche), ai sensi di quanto già previsto dall'art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., finalizzata ad incrementare la stabilità dei versanti interessati dall'opera, approvata con determinazione dirigenziale n. 426 del 05/07/2018, con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, concludente nell'importo netto di € 450.000,00, che ha portato l'importo netto dei lavori a € 2.688.872,00;
- si è resa necessaria, inoltre, una proroga dei tempi contrattuali per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di perizia pari a 213 giorni naturali e consecutivi; pertanto il tempo contrattuale complessivo passa da 240 giorni a 453 giorni naturali e consecutivi, portando la nuova scadenza contrattuale al 15/11/2018;
- per le motivazioni suesposte, occorre procedere all'integrazione del servizio tecnico affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 403 del 21/06/2017, allo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s., in considerazione del fatto che le prestazioni relative sono strettamente connesse al contenuto della prestazione originaria e tenuto conto che:
 - si è provveduto a contattare lo studio di cui sopra e con lo stesso è stata avviata una procedura negoziata ai sensi di quanto già previsto dall'art. 57, comma 5, lett. a), a1) e a2), del D.Lgs. n. 163/2006;
 - in data 16/05/2018 lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s. ha presentato una proposta per le ulteriori prestazioni;
 - l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo della prestazione complementare accettando il preventivo di € 3.000,00, IVA esclusa, anche in considerazione dell'aumento del tempo contrattuale;
 - lo studio di cui sopra si è dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni integrative per la somma complessiva netta di € 3.000,00, corrispondenti a lordi € 3.660,00;

Ritenuto di:

- estendere allo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s., con sede in Via Fontanesi n. 18/B a Felina di Castelnovo né Monti (RE) - P.IVA 01583500358, il servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori della variante di Ponterosso 2° stralcio 2° lotto, in Comune di Castelnovo né Monti, affidato con determinazione dirigenziale n. 403, del 21/06/2017, prevedendo una

somma netta di € 3.000,00, pari a lordi € 3.660,00, che vanno ad aggiungersi agli € 13.192,74, lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 16.852,74;

- dare atto che:
 - la spesa lorda di € 3.660,00, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018 (impegni reiscritti n.503-504-505-506/2018), con esigibilità anno 2018;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - ✓ provveduto ad individuare lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s. e indicato in continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le richieste estensioni del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento;
 - ✓ attestato che i prezzi praticati dallo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s. sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
 - i rapporti contrattuali con lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s. saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 403, del 21/06/2017, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata;
 - come già previsto dal D.Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni suesposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono aggiudicati allo studio di cui sopra, che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - ✓ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z930F898AB e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C91B13000100003;
- dare, infine, atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
 - qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

D E T E R M I N A

- di estendere, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della “variante di Ponterosso, nel Comune di Castelnovo ne' Monti – 2° stralcio – 2° lotto”, affidato allo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s., con sede in Via Fontanesi n. 18/B a Felina di Castelnovo né Monti (RE) - P.IVA 01583500358, con determinazione dirigenziale n. 403, del 21/06/2017, per l'espletamento di servizi complementari concludenti nell'importo aggiuntivo di netti € 3.000,00, pari a lordi € 3.660,00, che vanno ad aggiungersi agli € 13.192,74, lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 16.852,74 e consistente nell'attività sopra descritta;
- di dare atto che:
 - la spesa lorda di € 3.660,00, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento, alla Missione 10, programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al corrispondente Cap. 5133, del PEG 2018 (impegni riscritti n.503-504-505-506/2018), con esigibilità anno 2018;
 - il Responsabile Unico del Procedimento ha:
 - ✓ provveduto ad individuare lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s. e indicato in continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le richieste estensioni del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento;
 - ✓ attestato che i prezzi praticati dallo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s. sono molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato;
 - i rapporti contrattuali con lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI s.a.s. saranno regolati dal contratto integrativo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, con riferimento al contratto principale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 403, del 21/06/2017, da stipularsi mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio con posta elettronica certificata;
 - come già previsto dal D.Lgs. 163/2006, all'art. 57, comma 5, punti a), a1) e a2), a seguito di circostanza inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni suesposte, sono divenuti necessari al contratto iniziale e sono aggiudicati allo studio di cui sopra, che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ tali servizi complementari alla prestazione originaria non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi

- inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- ✓ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;
 - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
 - ✓ qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
 - ✓ qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z930F898AB e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C91B13000100003.

Allegati:

- schema di contratto.

Reggio Emilia, lì 21/08/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma