



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619 DEL 30/08/2019**

### **OGGETTO**

REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DI VETTO IN FREGIO ALLA SP513R E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LIMITROFO IN VETTO CAPOLUOGO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA

## **Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.119 del 26/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione della passerella di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP513R e manutenzione straordinaria del ponte limitrofo in Vetto capoluogo, nel Comune di Vetto", concludente nell'importo complessivo di € 85.000,00, per un importo netto contrattuale per lavori di euro € 55.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 2.198,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, così come risulta dal seguente quadro economico:

| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI VETTO                                                                                                                                      |  |  |  |  |   |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|------------------|--|--|
| Lavori di: Realizzazione della passerella pedonale di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP 513R e manutenzione straordinaria del ponte limitrofo in Vetto capoluogo |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO                                                                                                                                                     |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Quadro Economico Complessivo                                                                                                                                                      |  |  |  |  |   |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| A) LAVORI IN APPALTO:                                                                                                                                                             |  |  |  |  |   |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Opere                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | € | 52.801,84        |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Oneri per la sicurezza                                                                                                                                                            |  |  |  |  | € | 2.198,16         |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| <b>Totale lavori in appalto:</b>                                                                                                                                                  |  |  |  |  | € | <b>55.000,00</b> |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                                                                                           |  |  |  |  |   |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Iva per lavori 22%                                                                                                                                                                |  |  |  |  | € | 12.100,00        |  |  |
| Relazione geologica/sismica e sondaggi                                                                                                                                            |  |  |  |  | € | 1.700,00         |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Competenze tecniche per progettazione definitiva/esecutiva,D.L.e sicurezza                                                                                                        |  |  |  |  | € | 6.300,00         |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Competenze per collaudo statico                                                                                                                                                   |  |  |  |  | € | 1.000,00         |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Iva 22% su competenze tecniche e collaudo                                                                                                                                         |  |  |  |  | € | 1.980,00         |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Rimborso forfettario per pratica sismica                                                                                                                                          |  |  |  |  | € | 480,00           |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| incentivo alla progettazione                                                                                                                                                      |  |  |  |  | € | 880,00           |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| Lavori in economia per opere di raccordo con la viabilità esistente,Iva compresa                                                                                                  |  |  |  |  | € | 5.560,00         |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                                                                                                |  |  |  |  | € | <b>30.000,00</b> |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>                                                                                                                                                     |  |  |  |  | € | <b>85.000,00</b> |  |  |
|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |   |                  |  |  |

- il finanziamento di detto progetto, del costo stimato di € 85.000,00, risulta finanziato alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019, e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2019, impegni reiscritti n.200-201-202/2019, con esigibilità 2019;
- ai fini di una tempestiva realizzazione dell'intervento, si è proceduto ad effettuare una procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori tramite consultazione di tre operatori economici come indicato dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;
- a seguito dell'esito della procedura informale sopra richiamata, con determinazione dirigenziale n.288 del 23/04/2019, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop., con sede in Reggio Emilia Via A.Pansa, 55/I C.F./P.IVA

00447840356, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,20% sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 53.838,36 (comprensivo di € 2.198,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, concludenti in un importo complessivo lordo di € 65.682,80 come risulta dal seguente quadro economico riformulato a seguito dell'aggiudicazione:

| <b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>                                                         |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>DESCRIZIONE</b>                                                                       | <b>PROGETTO</b>  | <b>AGGIUDICAZIONE</b> |
| <b>A) LAVORI</b>                                                                         |                  |                       |
| Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)                                        | 52.801,84        | 51.640,20             |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                          | 2.198,16         | 2.198,16              |
| <b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>                                                          | <b>55.000,00</b> | <b>53.838,36</b>      |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                           |                  |                       |
| IVA sui lavori (22%)                                                                     | 12.100,00        | 11.844,44             |
| Ribasso d'asta e minore Iva                                                              |                  | 1.387,20              |
| Contributo ANAC                                                                          |                  | 30,00                 |
| Relazione geologica / sismica e sondaggi                                                 | 1.700,00         | 1.700,00              |
| Competenze tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori e Sicurezza | 6.300,00         | 6.300,00              |
| Competenze per collaudo statico                                                          | 1.000,00         | 1.000,00              |
| IVA 22% su competenze tecniche collaudo                                                  | 1.980,00         | 1.980,00              |
| Rimborso forfettario per pratica sismica                                                 | 480,00           | 480,00                |
| Incentivo alla progettazione                                                             | 880,00           | 880,00                |
| Lavori in economia per opere di raccordo con la viabilità esistente (IVA compresa)       | 5.560,00         | 5.560,00              |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                       | <b>30.000,00</b> | <b>31.161,64</b>      |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                                                       | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b>      |

- i lavori sono stati consegnati via d'urgenza in data 02/05/2019, e sospesi in data 16/07/2019;
- il contratto con la Ditta C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop., è in corso di sottoscrizione;
- in corso d'opera, a causa delle condizioni geologiche ed idrogeologiche riscontrate in fase di esecuzione dello scavo, si è accertata una stratificazione del terreno non omogenea e non rispondente in parte ai sondaggi allegati alla relazione geologica, per cui si è reso necessario predisporre una perizia di variante e suppletiva per consentire la realizzazione delle fondazioni alle profondità adeguate; si è constatato inoltre che sono necessarie alcune lavorazioni, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- il Geom. Bolzoni Ermanno in rappresentanza del C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. con sede legale a Reggio Emilia, Via A.Pansa, 55/l C.F./P.IVA 00447840356, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante

e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Del Rio Ing. Simone in data 20/07/2019 di cui gli elaborati allegati e consistenti in:

- Computo metrico estimativo della perizia di variante e comparativo;
- Quadro economico Complessivo di variante;

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 2,20%.

- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante in corso d'opera in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatasi in corso d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 59.546,60 relativi ai lavori in appalto (comprensivo di € 2.198,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata pari a netti € 6.964,05 (comprensivi di IVA al 22%) come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI VETTO                                                                                                                  |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|------------------|------------------|-------------|
| Lavori di realizzazione della passerella pedonale di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP 513R e manutenzione straordinaria del ponte limitrofo |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO-VARIANTE                                                                                                                        |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Quadro Economico Complessivo                                                                                                                                  |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   | Variante         | Aggiudicazione   | Differenza  |
| <b>A) LAVORI IN APPALTO:</b>                                                                                                                                  |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Opere                                                                                                                                                         |  |  |  |  | € | 58.638,49        | 52.801,84        | 5.836,65    |
| Ribasso d'asta del 2,20%                                                                                                                                      |  |  |  |  | € | 1.290,05         | 1.161,64         | 128,41      |
| Totale intervento al netto del ribasso d'asta                                                                                                                 |  |  |  |  | € | 57.348,44        | 51.640,20        | 5.708,24    |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Oneri per la sicurezza                                                                                                                                        |  |  |  |  | € | 2.198,16         | 2.198,16         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Totale complessivo lavori                                                                                                                                     |  |  |  |  | € | 59.546,60        | 53.838,36        |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Iva per lavori 22%                                                                                                                                            |  |  |  |  | € | 13.100,25        | 11.844,44        | 1.255,81    |
| Relazione geologica/sismica e sondaggi                                                                                                                        |  |  |  |  | € | 1.700,00         | 1.700,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Competenze tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e sicurezza                                                                                  |  |  |  |  | € | 6.300,00         | 6.300,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Competenze per collaudo statico                                                                                                                               |  |  |  |  | € | 1.000,00         | 1.000,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Iva 22% su competenze tecniche e collaudo                                                                                                                     |  |  |  |  | € | 1.980,00         | 1.980,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Rimborso forfettario per pratica sismica                                                                                                                      |  |  |  |  | € | 480,00           | 480,00           |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Incentivo alla progettazione                                                                                                                                  |  |  |  |  | € | 880,00           | 880,00           |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Lavori in economia per opere di raccordo con la viabilità esistente, Iva compresa                                                                             |  |  |  |  | € | 13,15            | 6.977,20         | -6.964,05   |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Totale somme a disposizione                                                                                                                                   |  |  |  |  | € | 25.453,40        | 31.161,64        | 0,00        |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>                                                                                                                                 |  |  |  |  | € | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |

- l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 26/07/2019 ha firmato l'atto di sottomissione, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;
- le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice; le stesse non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
- le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni, che in fase di esecuzione comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali; pertanto il Direttore dei Lavori propone di concedere una proroga di 10 giorni rispetto al termine di ultimazione attualmente previsto, al fine di consentire all'impresa

l'ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte;

- la maggiore spesa per lavori di € 6.964,05 (comprensivi di IVA al 22%) trova copertura al Cap. 5028, Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2019, impegno reiscritto n.200/2019, con esigibilità 2019;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.780011280B, e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C81B18000510007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

## D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di “Realizzazione della passerella di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP513R e manutenzione straordinaria del ponte limitrofo in Vetto capoluogo, nel Comune di Vetto”, che determina un incremento contrattuale netto di € **5.708,24**, che non determina un aumento dell'importo originario di progetto che è pari ad € **85.000,00**, per un importo netto per lavori di € **59.546,60** (comprensivo di € 2.198,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), cui si dovrà aggiungere l'IVA al 22%, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI VETTO                                                                                                                  |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|------------------|------------------|-------------|
| Lavori di realizzazione della passerella pedonale di attraversamento del Rio di Vetto in fregio alla SP 513R e manutenzione straordinaria del ponte limitrofo |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO-VARIANTE                                                                                                                        |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Quadro Economico Complessivo                                                                                                                                  |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   | Variante         | Aggiudicazione   | Differenza  |
| <b>A) LAVORI IN APPALTO:</b>                                                                                                                                  |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| O pere                                                                                                                                                        |  |  |  |  | € | 58.638,49        | 52.801,84        | 5.836,65    |
| Ribasso d'asta del 2,20%                                                                                                                                      |  |  |  |  | € | 1.290,05         | 1.161,64         | 128,41      |
| Totale intervento al netto del ribasso d'asta                                                                                                                 |  |  |  |  | € | 57.348,44        | 51.640,20        | 5.708,24    |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| O neri per la sicurezza                                                                                                                                       |  |  |  |  | € | 2.198,16         | 2.198,16         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Totale complessivo lavori                                                                                                                                     |  |  |  |  | € | 59.546,60        | 53.838,36        |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Iva per lavori 22%                                                                                                                                            |  |  |  |  | € | 13.100,25        | 11.844,44        | 1.255,81    |
| Relazione geologica/sismica e sondaggi                                                                                                                        |  |  |  |  | € | 1.700,00         | 1.700,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Com petenze tecniche per progettazione definitiva/esecutiva,D .L.e sicurezza                                                                                  |  |  |  |  | € | 6.300,00         | 6.300,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Com petenze per collaudo statico                                                                                                                              |  |  |  |  | € | 1.000,00         | 1.000,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Iva 22% su competenze tecniche e collaudo                                                                                                                     |  |  |  |  | € | 1.980,00         | 1.980,00         |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| R im borso forfettario per pratica sismica                                                                                                                    |  |  |  |  | € | 480,00           | 480,00           |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| incentivo alla progettazione                                                                                                                                  |  |  |  |  | € | 880,00           | 880,00           |             |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Lavori in economia per opere di raccordo con la viabilità esistente,Iva compresa                                                                              |  |  |  |  | € | 13,15            | 6.977,20         | -6.964,05   |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| Totale somme a disposizione                                                                                                                                   |  |  |  |  | € | 25.453,40        | 31.161,64        | 0,00        |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>                                                                                                                                 |  |  |  |  | € | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                               |  |  |  |  |   |                  |                  |             |

- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla Ditta C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop., con sede in Reggio Emilia Via A.Pansa, 55/I C.F./P.IVA 00447840356, che si è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale, così come in precedenza evidenziato;
- di concedere all'appaltatore una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi sul termine per l'ultimazione dei lavori;
- di imputare la maggiore spesa di € 6.964,05 (comprensivi di IVA al 22%) al Cap. 5028, Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del PEG 2019, impegno riscritto n.200/2019, con esigibilità 2019;
- di dare atto che:



- ✓ l'importo originario del progetto, pari ad € 85.000,00, trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2019-2021, e al relativo Cap. 5028 del PEG 2019;
- ✓ l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale e in data 26/07/2019 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;
- ✓ la perizia di variante e suppletiva non comporta un'alterazione sostanziale del progetto ed è stata redatta, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e per circostanze non prevedibili nella fase progettuale, in conformità a quanto previsto al comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- ✓ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
- ✓ si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.780011280B, e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C81B18000510007.

**Allegati:**

- Computo metrico estimativo perizia di variante e comparativo
- Quadro economico complessivo di variante
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi

Reggio Emilia, lì 30/08/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....